

ОТЧЕТ
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2020 ГОДА
И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
за январь-декабрь, 2020 года (нарастающим итогом)
утвержденный областными законами №13-во от 20.12.2018 (в редакции областного закона от 25.10.2019 № 78-оз)

Наименование строений (объекта)	Предусмотрено средств в 2020г.					Получено субсидий в 2020 г.					Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2020 г.	Выполнение	Перечислено средств организациям в 2020 г.					Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))		
	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ОБ	ФБ	ОБ	МБ	ОБ	ФБ					ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ			МБ	
	91 133,00	0,00	85 000,00	6 133,00	0,00	50 004,06	0,00	50 004,06	0,00	0,00	0,00	88 799,92	8790	53 594,92	9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						49 858,94	0790	49 858,94	0790	0,00	0,00	88 644,37	8050	53 439,37	2000	49 858,94	0790	3 580,43	8410	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.01.2021г.: 1) заключен муниципальный контракт № 101 от 02.03.2020г. на сумму 417 883 165 руб. 22 коп. (в 2020 г. предусмотрено исполнение МК в сумме 88 644 378 руб. 05 коп. из них: за счет областного бюджета - 82 678 854 руб. 96 коп., за счет местного бюджета - 5 965 523 руб. 09 коп.) с ООО "РР-СИТИ" на строительство КДЦ; 2) ООО "РР-СИТИ" выполнены работы по: заливке плиты перекрытия 2-го этажа, бетонированию стен, заливке внутренних и наружных колонн 2-го этажа, завершено устройство прифундаментного дренажа и облицовочной гидроизоляции 3) Ведутся работы по устройству монолитных конструкций 3-го этажа, установке объемной опалубки, монтажу внутренних перегородок и выносу кабельной линии 10кВ из пята застройки. Выполняются работы по прокладке сетей водопровода. 4) производится корректировка проектной документации. 5) состояние строительной готовности в процентном соотношении равно 21,5%.
Культурно- досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.б						145,128840		145,128840		0,00	0,00	155,550740		155,550740		145,128840		10,421900		0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.01.2021г.: заключен муниципальный контракт № 02 от 24.03.2020г. на сумму 823 500 руб. (в 2020 г. предусмотрено исполнение МК в сумме 174 685 руб. 94 коп. из них: за счет областного бюджета - 162 081 руб. 84 коп., за счет местного бюджета - 12 604 руб. 10 коп.) с ООО "МОНОЛИТ СЕТЬ СТРОЙ" на проведение авторского надзора за строительством КДЦ. Ведутся работы по осуществлению авторского надзора. 26.11.2020г. заключено соглашение о расторжении МК с корректировкой суммы МК (155 550 руб. 74 коп. из них: за счет местного бюджета - 10 421 руб. 90 коп., за счет областного бюджета - 145 128 руб. 84 коп.)
												Без суммы											По состоянию на 01.01.2021г. от ГКУ «УСЛО» назначен ответственный специалист по ведению строительного контроля-Мельникова Т.Г. ГКУ «УСЛО» проверен и согласован комплект документов по следующим выполненным видам работ за декабрь 2020 г. "Общестроительные работы", на сумму 17 349 728 руб. 40 коп. и "Вынос сетей" на сумму 828 109 руб 20 коп
												0,00		0,00									По состоянию на 01.01.2021. Заключен МК от 15.12.2020 г. № 18 на сумму 578 642 руб 32 коп. на ведение авторского надзора за строительством объекта. Ведутся работы по осуществлению авторского надзора.

Целевое использование субсидий в сумме 30 004 069 руб. 63 коп. подтверждено.



11.01.2021 г.

Д.А. Майоров

11.01.2021 г.

О.И. Осолодкина

Глава муниципального образования

Руководитель финансового органа муниципального образования