

ОТЧЕТ
ОБ ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ И О ВОСХОЖДЕНИИ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "НОВОЛЕВЯНСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Утвержденной бюджетным законом №139-01 от 28.12.2018 (в редакции областного закона от 25.10.2019 № 78-03)

Наименование строки (объекта)	Предусмотрено расходами в 2021г.				Исполнено в 2021 г.		Привлечены в 2021 году бюджетные обязательства	Выполнение	Исполнено средств, организованных в 2021 г.				Остаток средств на конец отчетного периода	Примечание (сверхплановые виды выполнения работ, общие сведения о готовности объекта (%))	
	Всего	ФДС	ФС	МБ	Всего	ФДС			ФС	МБ	ФДС	ФС			МБ
560 8353,00	6,00	354 722,00	6 133,00	0,00	37 095,547830			339 411,35860	41 786,054830	29 563,913570	0,000000	20 214,444520	349,499850	17 474,13110	По состоянию на 01.07.2021г. - Выполнен МК № 1от 02.03.2020г. на сумму 417 885 (65)руб 22коп. (в 2021 г. предусмотрено исполнение МК в сумме 329 240 787 руб 17коп. из них: за счет областного бюджета-323 184 678 руб 69коп., за счет местного бюджета- 6 056 108руб 648коп.) с ООО "РР-СПИТ" на строительство КИЦ. ЗАОО "РР-СПИТ" выполнила работы по: замене оконных стеновых и перегородочных элементов, монтажу лестничных маршей. 3) Ведется монтаж металлоконструкций перегородки зрительного зала; 4) ожидается подписание заключенных от ГАУ "Ленинградскспецстрой" по корректировке проектной документации. - Состояние строительной готовности в процентом соотношении равно 28%.
					6,000000										По состоянию на 01.07.2021г. - Назначен ответственный специалист по ведению строительного контроля - Бродина А.В. ГКУ "УСПЛО" Ведется контроль за строительством объекта. Проведена корректировочное выполнение на сумму 17 775 238,51 руб., выполнение по смете 01-44-01 на сумму 3 837 378,00 руб
Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Левятино, ул.Школьная, д.6					591,694230										По состоянию на 01.07.2021г. - Заключен контракт от 15.12.2020г. №18 на сумму 578 642 руб 32 коп на выполнение авторского надзора за строительством объекта из них в 2021 году - 578 642 руб 32 коп. Ведется работа по осуществлению авторского надзора.
															По состоянию на 01.07.2021г. - Поздно выполнение на технологическое присоединение к сетям водоснабжения согласно техническим условиям, подписаны акт технологического присоединения.

Целевое использование объектов в сумме 0 руб. 00 коп. подтверждено.

И.о. главы муниципального образования, возглавляющего административное управление

А.Л. Постова

Руководитель финансового органа муниципального образования

О.Н. Орлова



05 04 20 081
05 04 20 081
05 04 20 081