


**ОТЧЕТ  
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2019 ГОДА  
И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
утвержденной областными законами №130-оз от 20.12.2018 (в редакции областного закона от 25.10.2019 №78-оз)**

Наименование строки (объекта)	Предусмотрено средств в 2020г.				Получено субсидий в 2020 г.		Приняты в 2020 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организацией в 2020 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))	
	ФБ	ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ	контракт	номер и дата договора	сумма договора на 2020 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ			
	91.133,00	0,00	85.000,00	6.133,00	16.813,21	15699	0,00	0,00	88.813,063990	18.020,595600	11.194,874400	8.000000	19.444,817820	750,056580	6.368,377870		
Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Десяткино, ул.Школьная, д.6					16.813,21	15699	ООО "РР-СНТИ"	Муниципальный контракт №01 от 02.03.2020г.	88.644,279850	18.020,595600	11.194,874400	8.000000	19.444,817820	750,056580	6.368,377870		По состоянию на 01.10.2020г.: 1) заключен муниципальный контракт № 01 от 02.03.2020г. на сумму 417 885 165руб 22коп (в 2020 г. предусмотрено лимитов в сумме 88 644 378 руб. 05коп, из них: за счет областного бюджета - 82 078 руб. 05коп, за счет местного бюджета - 5 965 523руб. 09коп.) с ООО "РР-СНТИ" на строительство КДЦ; 2) заключен отплав котлована; 3) ООО "РР-СНТИ" выполнены работы по: заливке ж/б плиты в осях А-Д/1-3, 4) завершена кладка армокаркаса стен цокольного этажа; 5) ведется бетонирование стен цокольного этажа; 6) ведутся работы по корректировке проектной документации разделов ПЗ, СПЗУ, АР, КР. 7) освоение строительных работ в процентом соотношении равно 4,31%.
									174.689940								По состоянию на 01.10.2020г.-заключен муниципальный контракт № 02 от 24.03.2020г. на сумму 823 500руб 6 (в 2020 г. предусмотрено лимитов в сумме 174 685руб 94коп, из них: за счет областного бюджета-162 081руб 84коп., за счет местного бюджета-12 604руб 10коп.) с ООО"МОНОЛИТ СЕТЬ СТРОЙ" на проведение авторского надзора за строительством КДЦ. Ведутся работы по осуществлению авторского надзора.
									Бессуммой								По состоянию на 01.10.2020г.-от ГКУ «УСЛО» назначен ответственный специалист по ведению строительного контроля- Мельникова Т.Г. ГКУ "УСЛО" проверен и согласован комплект документов по следующим выполненным видам работ за август 2020 г. "Общестроительные работы", "Вынос осей" на сумму 6 825 721 руб 20 коп.

Целевое использование субсидий в сумме 10 444 817 руб. 82 коп. подтверждено.

« 05 » 10 20\_\_ года

Д.А. Майоров



« 05 » 10 20\_\_ года

О.И. Осолодкина