

ОТЧЁТ
ОБ ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ ПО ОБЪЕКТУ АРРЭСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОДА
И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "НОВОЛЕВЕНТИНСКОЕ СЕЛСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Утвержденный областной законом №138-03 от 20.12.2018 г. редакцией областного закона от 25.10.2019 № 78-03

Приложение №3
 к состоянию № 114 от 01.08.2019г. согласно постановления Правительств Ленинградской области от 25.01.2019г. №40

Назначение средств (объект)	Проецируемо средств в 2021г.			Исполнено средств в 2021г.			Привнесение в 2021 году бюджетные обязательства						Остаток средств на начало года	Примечания (свернуть, основываясь на выполнении работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))	
	Всего	ФИС	ОС	ФИС	ОС	Контракт	Номер и дата договора	Сумма договора на 2021 г.	Выполнено	Всего	ФИС	ОС			МПС
Культурно- досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Нове Деянкино, ул.Школьная, д.6	186 685,00	0,00	180 723,00	6 133,00	0,00	180 300,668430		330 421,353860	111 211,481880	171 313,546620	0,000000	167 087,888110	4 228,688810	13 212,780240	По состоянию на 01.10.2021г.: Указанчен МК № 107 от 02.03.2020г. на сумму 417 885 165руб 22коп (в 2021 г. предусмотрено издать МК в сумме 329 240 787 руб. 17коп. из них: за счет областного бюджета-323 84 678 руб 69коп., за счет местного бюджета- 6 166 108руб 648коп), с ООО "РР-СИТИ" на строительство КИЦ. Выполнено дополнительное соглашение №2 от 27.08.2021г. на сумму 83028927 руб 32 коп. Доп. соглашение №3 на продления срока контракта. ООО "РР-СИТИ" выполнила работы по бетонированию фундамента наружных стен; 3)Ведутся работы по монтажу и электромонтажу электропроводки, устройству перегородок, монтажу систем НВК и ОВ, ведётся строительство парковки для посетителей; на 153 машиноместа. 4)подготовлено дополнительное соглашение по договору подряда от ГАУ "Ленинградскспецстрой" по корректировке проектной документации, выполнен по смете по сметной документации. 5)состояние строительной готовности в проектных сопоставлении равно 38%.
						591,694230	МКУ "УСЦЮ"	Договор №3-ИДЮ/СК от 09.04.2020г.							По состоянию на 01.10.2021г. от ГАУ "УСЦЮ" выданы ответственный специалист по ведению строительного контроля Ефимова А.В., ГАУ "УСЦЮ" Ведется контроль за строительством объекта. Предоставлено выполнение за сентябрь на сумму 19 515 957 руб 85коп
						0,000000	ООО "Институт градостроительного планирования и проектирования"	Контракт №18 от 15.12.2020 г.	Без суммы	578,642320					По состоянию на 01.10.2021. Заключен контракт от 15.12.2020г. №18 на сумму 578 642 руб 32 коп на ведение авторского надзора за строительством объекта, из них в 2021 году-578 642 руб 32 коп. Ведутся работы по осуществлению авторского надзора.
						591,694230	МКУ "Управление коммунальными системами"	Договор № 31/2019 от 01.03.2019г.; Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019г.; Дополнительное соглашение № 2 от 06.09.2019г.; Дополнительное соглашение №3 от 01.03.2021г.	601,924370	4 012,829120	601,924370	591,694230	10,230150	0,000000	По состоянию на 01.10.2021 г. подано заявление на технологическое присоединение к сетям водопровода согласно технических условий, подписан акт технологического присоединения.



Г.Ш. Кузмина

05/10/20
 05/10/20

Целевое использование средств в сумме 0 руб. 00 коп. подпроектирование

Генеральный директор
 Д.А. Майросян

И.О. начальника отдела
 финансов