

ОТЧЕТ
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2020 ГОДА
И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 за январь-апрель 2021 года (неподписанный отчет)
 утвержденной областной запиской №81-26-05 от 20.12.2018 (в редакции областного закона от 25.10.2019 № 78-03)

Приложение №3
 к соглашению № 114/ от 01.08.2019г., согласно постановления Правительства ЛО от 25.01.2019г. №810

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено сметой в 2021 г.				Получено субсидий в 2021 г.		Принятое в 2021 году бюджетные обязательства	Номер и дата договора	Сумма договора на 2021 г.	Перечислены средства организациями в 2021 г.				Остаток субсидий на конец отчетного периода	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, фактическое состояние строительной готовности объекта (%))	
	Всего	ФБС	ОБ	МС	ФБС	ОБ				МС	Всего	ФБС	ОБ			МС
Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девагино, ул.Школьная, д.6	360 855,00	0,00	354 722,00	6 133,00	0,00	4 592,856250	ООО "РР-СИТИ" 4 401,142030	ООО "РР-СИТИ" Муниципальный контракт №01 от 02.03.2020г.	330 421,353860	8 490,065120	5 079,160370	0,000000	4 592,856250	86,324120	0,000000	По состоянию на 01.04.2021г.: 1) заключен муниципальный контракт № 107 от 02.03.2020г. на сумму 417 885 165 руб.62 коп. (в 2021 г. предусмотрено исполнение МК в сумме 329 260 787 руб. 17 коп. на инв. за счет областного бюджета - 323 184 678 руб.69 коп. за счет местного бюджета - 6 156 108 руб.61 коп.) с ООО "РР-СИТИ" на строительство КЦД: 2) ООО "РР-СИТИ" выполнила работы по заливке плиты перекрытия 4-го этажа, 3) Велюта Работы по устройству монолитных конструкций, монтажу опалубки конструкций маршей и устройству монолитных лестниц спользованию по 3-й и 4-го этажа, ведется корректировка проектной документации находится на стадии прохождения экспертизы ГАУ "Девятоволескспертиза". 3) Состояние строительной готовности в продвигтом соотношении равно 23,39%.
							ООО "Институт градостроительного планирования и проектирования"	Договор №3-2020/СК от 09.04.2020г	Без суммы							По состоянию на 01.04.2021г. ГКУ «УСЛО» назначен ответственный специалист по ведению строительного контроля-Бриков А.В. ГКУ «УСЛО» Велюта контроль за строительством объекта подано и проведено выполнение за март 2021 г. по общестроительным работам на сумму 4 477 236,00 руб.
							МКИ "Управление коммунальными системами"	Договор № 31/2019 от 01.03.2019г.; Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019г.; Дополнительное соглашение № 2 от 06.09.2019г.; Дополнительное соглашение №3 от 01.05.2021г.	601,924370	4 012,829120	601,924370		591,694220	10,230150	0,000000	По состоянию на 01.04.2021 г. подано выполнение на технологическое присоединение к сетям водопровода согласно технических условий, подписан акт технологического присоединения.



Д.А. Малоров
 (подпись)
 Глава муниципального образования
 (подпись)
 Руководитель финансового органа муниципального образования
 (подпись)
 О.И. Осоловкина
 (подпись)

05 04 2021 года
 05 04 2021 года