

Отчет о достижении показателей результативности использования субсидий  
по состоянию на 28.12.2023 года

Наименование получателя субсидии: ООО «ВКС-Инвест»

№ п/п	Наименование субсидии/ Цель субсидии (приводится если не указана в наименовании субсидии)	Показатели результативности предоставления субсидии					
		Наименование показателя, единицы измерения	Плановое значение показателя	Дата, к которой должно быть достигнуто значение показателя	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Процент выполнения плана	Причина отклонен ия
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Комплекс работ по планово-предупредительному ремонту участка сети ливневой канализации, м.п.	12	Август 2023г.	12	100%	
2		Ремонт стыковых соединений в колодцах, ликвидация провалов вокруг колодцев с восстановлением благоустройства, шт колодцев	4	Октябрь 2023г.	4	100%	
3		Замена люков пластиковых, шт	5	Декабрь 2023г	5	100%	
4		Замена люков чугунных, шт	5	Декабрь 2023г	5	100%	
5		Техническое обслуживание сетей ливневой канализации: Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 250 мм с очисткой камер от мокрого ила и грязи, погрузкой, перевозкой и утилизацией, м.п.	1115	Сентябрь 2023г	1115	100%	
6		Осмотр муниципальной сети ливневой канализации, в целях надзора за состоянием элементов инженерной инфраструктуры с периодичностью не реже 1 раз в	8757.07 (м.п.)	Декабрь 2023г	8757.07	100%	
			461 (шт.)	Декабрь 2023г	461	100%	

Руководитель получателя субсидии (уполномоченное лицо)

Генеральный директор ООО «ВКС-Инвест»  
(должность)

(подпись)

Гарбуль Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный инженер ООО «ВКС-Инвест» Лукьянов Ю.Г. + 7(911)764-09-31  
(должность) (ФИО) (телефон)

«28» декабря 2023 г.