

ОТЧЕТ
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2019 ГОДА
И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
за январь-июнь 2020 года (параметры итогом)

утвержденный областным законом №136-03 от 20.12.2018 (в редакции областного закона от 25.10.2019 № 78-01)

Наименование строки (объекта)	Предусмотрено средств в 2020г.			Получено субсидий в 2020 г.		Принятые в 2020 году бюджетные обязательства	Выполнение	Переменчиво средств организации в 2020 г.				Остаток к бюджету на конец отчетного периода	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))	
	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ			Всего	ФБ	ОБ	МБ			Итого
Культурно- досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девагино, ул.Школьная, д.6	91	133,00	0,00	85	000,00	6	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	По состоянию на 01.07.2020г.: 1)заключен муниципальный контракт № 10г от 02.03.2020гг. на сумму 417 885 165руб22коп.(в 2020 г. предусмотрено лимитов в сумме 88 644 378 руб. 05коп. из них: за счет областного бюджета-82 678 834 руб.06коп., за счет местного бюджета-5 965 523руб. 09коп.) с ООО"ТР-СПИГ" на строительство КДЦ(2)Идется откопка котлована (проработано около 2000 м3), прокладка работ по устройству, подготовке под монтажную жб плиту (400 м2),УООО "ТР-СПИГ" выполнены работы по возмещ. сетей подаривающуюся электросети, установка осветительных приборов, установка и резка резинового покрытия. Выполнено устройство временных дорог, организация участка мойки колес, заново строительные оборудование для прог водства монолитных работ, 5)окончание строительной готовности в процентом соотношении равно нулю.
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														По состоянию на 01.07.2020г. заключен муниципальный контракт № 10г от 02.03.2020гг. на сумму 417 885 165руб22коп.(в 2020 г. предусмотрено лимитов в сумме 88 644 378 руб. 05коп. из них: за счет областного бюджета-82 678 834 руб.06коп., за счет местного бюджета-5 965 523руб. 09коп.) с ООО"ТР-СПИГ" на строительство КДЦ(2)Идется откопка котлована (проработано около 2000 м3), прокладка работ по устройству, подготовке под монтажную жб плиту (400 м2),УООО "ТР-СПИГ" выполнены работы по возмещ. сетей подаривающуюся электросети, установка осветительных приборов, установка и резка резинового покрытия. Выполнено устройство временных дорог, организация участка мойки колес, заново строительные оборудование для прог водства монолитных работ, 5)окончание строительной готовности в процентом соотношении равно нулю.
														По состоянию на 01.07.2020г. заключен муниципальный контракт № 02 от 24.03.2020гг. на сумму 823 500руб.(в 2020 г. предусмотрено лимитов в сумме 174 685руб 94коп. из них: за счет областного бюджета-162 081 руб 84коп. за счет местного бюджета-12 604руб.10коп.) с ООО"МОНОЛИТ СЕТЬ СТРОИТ"на проведение авторского надзора за строительством КДЦ "Ведутся работы по осуществлению авторского надзора.
														По состоянию на 01.07.2020гг. от ГКУ «УСЛО» назначен ответственный специалист по ведению строительного контроля- Мельникова Т.Г. От МКУ "АРОТ" передан на проверку пакет документов в ГКУ «УСЛО» по следующим выполненным видам работ за мая 2020г.: «Подготовительные работы», «Внес сетей», «Снос деревьев» на общую сумму 2 198 082руб.00 коп.



Целевое использование субсидий в сумме 00 руб. 00 коп. подтверждено.

Глава муниципального образования

Руководитель финансового органа муниципального образования

Общественно 20__ года.

Общественно 20__ года.

Д.А. Майоров

О.И. Осолодкина