

ОТЧЕТ
(головной)

«Достижения в развитии сельского хозяйства и животноводства в бюджетной сфере» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О поддержке участия населения в осуществлении местного самоуправления в виде формы на территории административных центров и городских поселков муниципального образования Ленинградского сельского поселения»

Муниципальное образование «Сельское поселение «Сельское поселение «Сосновское» городского округа «Кировский район» Ленинградской области»

за 2019 год

| Наименование проекта | Учтенные средства (рублей) | | | | Поступило средств (рублей) из: | | | | | | Расходы, подлежащие зачислению в бюджет (рублей) | Исполнено из остатков областного бюджета от трансфертов, подлежащих возврату (рублей) | 11 | 12 | 13 | 14 | Принятые бюджетные обязательства | | | | 18 |
|--|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------------|----|
| | областной бюджет | местный бюджет | иные источники * | 4 | обл. бюджета | местного бюджета | иные источники ** | обл. бюджета | мест. бюджета | иные источники * | | | | | | | обл. бюджета | мест. бюджета | иные источники * | Сумма договора, рублей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Устройство регионального проекта «Аграрное развитие» в д. Новое Девятиково, ул. Новая Устьицкая, основанная под региональное поправление | 1 028 800,00 | 341 388,59 | 2 000,00 | 1 028 800,00 | 341 388,59 | 2 000,00 | 1 028 800,00 | 341 388,59 | 2 000,00 | 0,00 | ООО «СК РЕМНИЖИ НВРНИП» | NR 02 от 02.07.2019 | Устройство регионального проекта «Аграрное развитие» в д. Новое Девятиково, ул. Новая Устьицкая, основанная под региональное поправление | 1 370 188,59 | 1 370 188,59 | Акт вып. раб. №1 от 02.08.2019г. | 100% | | | | |
| Благоустройство территории МО «Ильинское сельское поселение» между домов 49 и домов 57 д. Новое Девятиково: | 1 028 800,00 | 145 645,32 | 2 000,00 | 1 028 800,00 | 145 645,32 | 2 000,00 | 1 028 800,00 | 145 645,32 | 2 000,00 | 0,00 | ООО «СК РЕМНИЖИ НВРНИП» | NR 01 от 02.07.2019 | Благоустройство территории МО «Ильинское сельское поселение» между домов 49 и домов 57 д. Новое Девятиково: | 1 174 445,32 | 1 174 445,32 | Акт вып. раб. №1 от 18.09.2019г. | 100% | | | | |
| Итого | 2 057 600,00 | 487 033,91 | 4 000,00 | 2 057 600,00 | 487 033,91 | 4 000,00 | 2 057 600,00 | 487 033,91 | 4 000,00 | 0,00 | | | | 2 544 033,91 | 2 544 033,91 | | | | | | |

* материално-технические ресурсы по ф. лим. средняя расценка, трудовые ресурсы

Д.А. Майоров

Глава муниципального образования
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) председатель комитета по местному самоуправлению
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) специалист отдела бухгалтерского учета
Исполнитель: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) г.п.д. Кузьмина



8-813-70-65-560

Приложение
к годовому отчету
муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение»
за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
|---|-------------------|---|----------------------|
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
|-------|--|-------------------|---|----------------------|
| 1 | Устройство резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие | | | |
| 1.1 | Установка резинового покрытия площадки | кв. м. | 331 | 331 |
| 2 | Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|-----|-----|
| | домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов | | | |
| 2.1 | Устройство покрытия из тротуарной плитки | кв. м. | 16 | 16 |
| 2.2 | Устройство газона | кв. м. | 425 | 425 |
| 2.3 | Устройство набивного покрытия | кв. м. | 210 | 210 |
| 2.4 | Посадка деревьев и кустарников | шт. | 162 | 162 |
| 2.5 | Установка скамеек | шт. | 3 | 3 |
| 2.6 | Установка урн | шт. | 3 | 3 |

| Итого | X | X | 2548633,91 | 2057600,00 | 487033,91 | 4000,00 | 2057600,00 | 2548633,91 | 2057600,00 | 487033,91 | 4000,00 | 2548633,91 | 2057600,00 | 487033,91 | 4000,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| Плитки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Устройство газона: | 425 | 425 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Устройство набивного покрытия: | 210 | 210 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Посадка деревьев и кустарников: | 162 | 162 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Установка скамеек: | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Установка урн: | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | 2548633,91 | 2057600,00 | 487033,91 | 4000,00 | 2057600,00 | 2548633,91 | 2057600,00 | 487033,91 | 4000,00 | 2548633,91 | 2057600,00 | 487033,91 | 4000,00 | 0,00 |

Глава муниципального образования _____ Д.А. Майоров
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ О.И. Осолодкина
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Г.Ш. Кузмина 8-812-595-74-44
 (фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» о ходе
реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

| № п/п | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
|--|--|-------------------------------|---|--|--|
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г. | | | | | |
| 1. | Устройство резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие | | | Повышение уровня безопасности и комфорта юных жителей. Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт с ООО«СК РЕМИНЖИНИРИНГ» от 03.07.2019г.№ 02 |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Повышение уровня безопасности и комфорта юных жителей. Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. | Работы по устройству резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резиновое покрытие выполнены в соответствии с условиями технического задания |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Не позднее сентября 2019 года | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ №1 от 03.08.2019г. |
| 2. | Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов | | | Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. Повышение уровня комфорта населения в проведении досуга | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального | 2-3 квартал 2019 года | МКУ «Агентство по развитию и | Заключение муниципального | Заключен |

| | | | | | |
|------|---|---------------------|---|--|---|
| | контракта на выполнение работ | | обслуживанию территории» | контракта | муниципальный контракт с ООО«СК РЕМИНЖИНИРИНГ» от 03.07.2019г.№ 03 |
| 2.2. | Выполнение работ по благоустройству территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. Повышение уровня комфорта населения в проведении досуга | Работы по благоустройству территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов выполнены в соответствии с условиями технического задания |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь 2019 года | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ №1 от 18.09.2019г. |

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.

| | | | | | |
|------|--|--|--|---|--|
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Акт приемки законченных работ | Произведена приемка работ по обоим проектам. Оплачены работы по обоим проектам за счет средств областного и местного бюджетов. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019г., 01.07.2019г., 01.10.2019г.; 01.01.2020г. |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|--|---|
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Подписано дополнительное соглашение от 04.07.2019г. |
|----|---|------------------------------------|---|--|---|