

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.					
1.	Мощение дорожек в парке «Охтинская долина»			Улучшение благоустройст ва территории	Исполнено.
1.1.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.05.2013г.	Октябрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Определение подрядчика	Исполнено. Проведение конкурсных процедур осуществлено в октябре 2018г.
1.2.	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур	Октябрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Заключение муниципально го контракта	Исполнено. Муниципальный контракт заключен в октябре 2018г.
1.3	Мощение дорожек из брусчатки	Ноябрь 2018 года	Подрядная организация	Мощение дорожек в парке «Охтинская долина»	Исполнено. Работы выполнены в ноябре-декабре 2018 года.
1.4	Устройство бортовых камней	Ноябрь 2018 года	Подрядная организация	Установка бордюров в парке «Охтинская долина»	Исполнено. Работы выполнены в ноябре-декабре 2018 года.
1.5	Приемка выполненных работ	Декабрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Качественное выполнение работ и сдача их в установленный срок	Исполнено в установленные сроки. Работы приняты в декабре 2018г.
2.	Благоустройство территории сквера			Улучшение благоустройст	Исполнено.

	на ул. Энергетиков за домом №1(Устройство дорожек из клинкерной тротуарной плитки, установка бордюрных камней, устройство газонов, посадка кустарников, саженцев, деревьев)			ва территории	
2.1	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.05.2013г.	Сентябрь-октябрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Определение подрядчика	Исполнено. Проведение конкурсных процедур осуществлено в сентябре 2018г.
2.2	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур	Сентябрь-октябрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Заключение муниципального контракта	Исполнено. Муниципальный контракт заключен в октябре 2018г.
2.3	Устройство дорожек из клинкерной тротуарной плитки	Сентябрь-октябрь 2018 года	Подрядная организация	Дорожки из клинкерной тротуарной плитки в сквере	Исполнено. Работы выполнены в октябре-ноябре 2018г.
2.4	Установка бордюрных камней	Сентябрь-октябрь 2018 года	Подрядная организация	Устройство бортовых камней в сквере	Исполнено. Работы выполнены в октябре-ноябре 2018г.
2.5	Устройство газонов	Сентябрь-октябрь 2018 года	Подрядная организация	Устройство газонов в сквере	Исполнено. Работы выполнены в октябре-ноябре 2018г.
2.6	Посадка кустарников, саженцев, деревьев	Сентябрь-октябрь 2018 года	Подрядная организация	Насаждения в сквере	Исполнено. Работы выполнены в октябре-ноябре 2018г.
2.7	Приемка выполненных работ	Октябрь-ноябрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Качественное выполнение работ и сдача их в установленный срок	Исполнено в установленные сроки. Работы приняты в ноябре 2018 г.

**II Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское
сельское поселение» на 2017-2019г.г.**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Ноябрь-декабрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Выполнение муниципального контракта	Работы приняты в установленные сроки. Оплачены в установленные сроки (декабрь 2018г.)
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Октябрь 2018г., декабрь 2018г.			На 01.01.2019г. корректировка отражена в доп. соглашениях №3, №4.

Приложение
к годовому отчету
муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение»
за 2018 год

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	2	2

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

N п/п	Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1	Мощение дорожек в парке «Охтинская долина»:			
1.1	Мощение дорожек из брусчатки	кв.м.	475,2	475,2
1.2	Устройство бортовых камней	м.	706	706
2	Благоустройство территории сквера на ул. Энергетиков за домом №1 (Устройство дорожек			

	из клинкерной тротуарной плитки, установка бордюрных камней, устройство газонов, посадка кустарников, саженцев, деревьев)			
2.1	Устройство дорожек из клинкерной тротуарной плитки	кв.м.	120	120
2.2	Установка бордюрных камней	пог. м	170	170
2.3	Устройство газонов	кв.м	600	600
2.4	Посадка кустарников, саженцев, деревьев	шт.	1351	1351
2.5	Устройство мощения из песчаника-плитняка	кв.м.	46	46

ОТЧЕТ
(таблицей)

о достижении значения некоего показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области Ленинградской области "Новое поколение" на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-нз «О государственном участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансирования которого является субсидия, за 2018 год

Наименование проекта	Утверждено				Поступило средств (рублей) из:				Расходы, предусмотренные документацией (рублей)				Неиспользованные остатки	Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора (рублей)	Выполнено работ, рублей	Намеря, дата акта выполненных работ	Фактические показатели результативности исполнения (факт/% к плану)
	областной бюджет	местный бюджет	иные источники	иные источники*	обл. бюджета	мест. бюджета	иные источники**	иные источники*	обл. бюджета	мест. бюджета	иные источники*	иные источники*								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Мониторинг дорог и парков «Охтинская линия»	1 063 750,00	1 291 997,91	166 497,04	1 063 750,00	200 000,00	166 497,04	1 063 750,00	200 000,00	166 497,04	0,00	ООО "ДССГР"	МСР от 23.10.2018г.	Работы по мониторингу дорог и парков «Охтинская линия»	2 355 747,91	2 355 747,91	Акт выполн. раб. МП от 14.12.2018г.	100%			
Выявление объектов территории сквера на ул. Энгельса за домом №1 (Строительство дорожек из ландшафтной проницаемой плитки, установка бордюрных каменей, устройство газонов, посадка кустарников, смородины, деревьев)	1 063 750,00	2 034 632,89	155 847,60	1 063 750,00	180 000,00	155 847,60	1 063 750,00	180 000,00	155 847,60	0,00	ООО "ДССГР"	МСР от 01.10.2018г.	Работы по выявлению объектов территории сквера на ул. Энгельса за домом №1 (Строительство дорожек из ландшафтной проницаемой плитки, установка бордюрных каменей, устройство газонов, посадка кустарников, смородины, деревьев)	3 098 383,89	3 098 383,89	Акт выполн. раб. МП от 15.11.2018г.	100%			
Итого	2 127 500,00	3 326 630,80	322 344,64	2 127 500,00	380 000,00	322 344,64	2 127 500,00	380 000,00	322 344,64	0,00				5 454 131,80	5 454 131,80					

* завершенные технические проекты и фил. акт, средства граждан, правовые ресурсы

Главная муниципальная администрация
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) председателя комитета по развитию
 Главной администрации
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) профессионального специалиста
 Исполнитель: Г.Ш. Кузьмина



Д.А. Майоров