

устройство дорожек из клинкерной тротуарной плитки	120 кв. м.	0																		
установка бордюрных камней	170 пог. м	0																		
устройство газонов	900 кв. м.	0																		
посадка кустарников, саженцев, деревьев	1351 шт.	0																		
Итого	X	X	6 762 213,45	2 127 500,00	4 312 368,81	322 344,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127 500,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы муниципального образования, возглавляющего администрацию
(подпись) О.И. Осолодкина (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования
(подпись) О.И. Осолодкина (фамилия, инициалы)

Исполнитель Г.П. Кузьмина (8-812-595-74-44)
 (фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.					
1.	Мощение дорожек в парке «Охтинская долина»			Улучшение благоустройства территории	Не исполнено.
1.1.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.05.2013г.	Июнь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Определение подрядчика	Не исполнено. Проведение конкурсных процедур планируется в июле 2018г. Будет заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
1.2.	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур	Июль 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Заключение муниципального контракта	Не исполнено. Заключение муниципального контракта планируется в июле-августе 2018г. Будет заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
1.3	Мощение дорожек из брусчатки	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Мощение дорожек в парке «Охтинская долина»	Не исполнено. Планируется выполнение работ в июле-сентябре 2018г. Будет заключено дополнительное

					соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
1.4	Устройство бортовых камней	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Установка бордюров в парке «Охтинская долина»	Не исполнено. Планируется выполнение работ в июле-сентябре 2018г. Будет заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
1.5	Приемка выполненных работ	Сентябрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Качественное выполнение работ и сдача их в установленный срок	Не исполнено. Планируется к исполнению в установленные сроки.
2.	Благоустройство территории сквера на ул. Энергетиков за домом №1(Устройство дорожек из клинкерной тротуарной плитки, установка бордюрных камней, устройство газонов, посадка кустарников, саженцев, деревьев)			Улучшение благоустройства территории	Не исполнено.
2.1	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.05.2013г.	Июнь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Определение подрядчика	Не исполнено. Проведение конкурсных процедур планируется в июле 2018г. Будет заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
2.2	Заключение муниципального	Июль 2018 года	МКУ «Агентство по	Заключение муниципально	Не исполнено. Заключение

	контракта по результатам проведения конкурсных процедур		развитию и обслуживанию территории»	го контракта	муниципального контракта планируется в июле-августе 2018г. Будет заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
2.3	Устройство дорожек из клинкерной тротуарной плитки	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Дорожки из клинкерной тротуарной плитки в сквере	Не исполнено. Планируется выполнение работ в июле-сентябре 2018г. Будет заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
2.4	Установка бордюрных камней	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Устройство бортовых камней в сквере	Не исполнено. Планируется выполнение работ в июле-сентябре 2018г. Будет заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
2.5	Устройство газонов	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Устройство газонов в сквере	Не исполнено. Планируется выполнение работ в июле-сентябре 2018г. Будет заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
2.6	Посадка кустарников, саженцев, деревьев	Июль-август 2018 года	Подрядная организация	Насаждения в сквере	Не исполнено. Планируется выполнение работ в июле-сентябре 2018г. Будет заключено дополнительное

					соглашение к Соглашению № 3/49 от 28.05.2018г.
2.7	Приемка выполненных работ	Сентябрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Качественное выполнение работ и сдача их в установленный срок	Не исполнено. Планируется к исполнению в установленные сроки
І. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2018 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Выполнение муниципального контракта	Не исполнено. Планируется к исполнению в планируемые сроки.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июнь 2018 года			На 01.07.2018г. корректировка не требуется.